

## CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Cordilheira Alta
Empreendimento	COLÉGIO LINHA BENTO GONÇALVES - AMPLIAÇÃO
Logradouro	LINHA BENTO GONÇALVES

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	5.289,21															5.289,21
2	ESCAVAÇÕES, CONTENÇÕES E REATERROS	100,00	17.593,00															17.593,00
3	FUNDAÇÕES: SAPATAS E BALDRAMES	100,00	23.843,05															23.843,05
4	ESTRUTURA: PILARES E VIGAS DE COBERTURA			70,00	32.896,47	30,00	14.098,49											46.994,96
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS			30,00	16.317,94	70,00	38.075,21											54.393,15
6	COBERTURA					50,00	105.017,45	50,00	105.017,46									210.034,91
7	CONTRAPISO E PISO					50,00	23.110,08	50,00	23.110,09									46.220,17
8	REVESTIMENTO DE PAREDE					100,00	53.590,37											53.590,37
9	ESQUADRIAS					100,00	48.586,38											48.586,38
10	PINTURA											100,00	12.259,34					12.259,34
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					40,00	10.585,89	20,00	5.292,94	40,00	10.585,88							26.464,71
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS			20,00	7.781,27	20,00	7.781,28	20,00	7.781,28	40,00	15.562,55							38.906,38
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRE INCENDIO									100,00	2.646,68							2.646,68
14	INSTALAÇÕES A GAS									100,00	962,76							962,76
15	ACESSOS											100,00	13.464,44					13.464,44
16	LIMPEZA DE OBRA											100,00	833,71					833,71
TOT. (%)			7,76		9,47		49,97		23,45		4,94		4,41					100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			46.725,26		56.995,68		300.845,15		141.201,77		29.757,87		26.557,49					602.083,22
TOT. (R\$)			46.725,26		56.995,68		300.845,15		141.201,77		29.757,87		26.557,49					602.083,22

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Valdemar Martins	2017-09-11
	05946529951 132308-7 A PREENCHER	