

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Cordilheira Alta
Empreendimento	UNIDADE DE SAÚDE FRANCISMAR TOZZO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
Logradouro	RUA MARIA RANZAN, 319

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00	1.772,49	50,00	1.772,49													3.544,98
2	ESCAVAÇÕES, CONTENÇÕES E REATERROS	50,00	3.008,57	50,00	3.008,58													6.017,15
3	FUNDAÇÕES: SAPATAS, ESTACAS E VIGAS BALDRAMES	50,00	12.659,11	50,00	12.659,11													25.318,22
4	ESTRUTURA: VIGAS, PILARES, ESCADA E LAJES	20,00	8.015,90	50,00	20.039,78	30,00	12.023,87											40.079,55
5	DEMOLIÇÕES	30,00	2.984,37	50,00	4.973,96	20,00	1.989,58											9.947,91
6	IMPERMEABILIZAÇÕES					50,00	4.168,12	50,00	4.168,12									8.336,24
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS					20,00	4.562,80	30,00	6.844,19	50,00	11.406,99							22.813,98
8	COBERTURA					50,00	71.803,58	50,00	71.803,59									143.607,17
9	CONTRAPISO E PISO							50,00	6.300,14	50,00	6.300,14							12.600,28
10	REVESTIMENTO DE PAREDE					10,00	9.938,59	40,00	39.754,35	50,00	49.692,94							99.385,88
11	ESQUADRIAS									50,00	21.654,84	50,00	21.654,85					43.309,69
12	PINTURA									30,00	28.420,45	70,00	66.314,37					94.734,82
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							20,00	4.631,66	50,00	11.579,16	30,00	6.947,50					23.158,32
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	20,00	5.489,74	50,00	13.724,36	30,00	8.234,61											27.448,71
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	10,00	112,44	20,00	224,87	20,00	224,87	50,00	562,19									1.124,37
16	INSTALAÇÕES DE GÁS	40,00	4.863,44	30,00	3.647,58	30,00	3.647,58											12.158,60
17	CLIMATIZAÇÃO					40,00	2.691,01			20,00	1.345,50	40,00	2.691,01					6.727,52
18	COBERTURA DO PÁTIO							30,00	7.672,80	30,00	7.672,81	40,00	10.230,41					25.576,02
19	ACESSOS E PAISAGISMO									30,00	10.524,75	70,00	24.557,75					35.082,50
20	LIMPEZA DE OBRA											100,00	1.872,00					1.872,00
TOT. (%)		6,04		9,34		18,56		22,05		23,12		20,89						100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		38.906,06		60.050,73		119.284,61		141.737,04		148.597,58		134.267,89						642.843,91
TOT. (R\$)		38.906,06		60.050,73		119.284,61		141.737,04		148.597,58		134.267,89						642.843,91

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Valdemar Martins	null
	05946529951 132308-7 A PREENCHER	