

**CRONOGRAMA GLOBAL**

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Cordilheira Alta
Empreendimento	UNIDADE DE SAÚDE FRANCISMAR TOZZO
Logradouro	RUA MARIA RANZAN, 319

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$													
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	100,00	1.766,77															1.766,77
2	ESCAVAÇÕES, CONTENÇÕES E ATERRO	50,00	3.127,94	50,00	3.127,94													6.255,88
3	ESTRUTURA	50,00	32.499,14	50,00	32.499,15													64.998,29
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			100,00	4.524,75													4.524,75
5	PAVIMENTAÇÃO					50,00	26.023,79	50,00	26.023,80									52.047,59
6	REVESTIMENTO DE PAREDES					50,00	22.579,76	50,00	22.579,76									45.159,52
7	ESQUADRIAS									80,00	15.810,58	20,00	3.952,64					19.763,22
8	FORRO							30,00	5.197,50	70,00	12.127,50							17.325,00
9	PINTURA											100,00	33.299,84					33.299,84
10	INSTALACÕES ELÉTRICAS							20,00	3.463,15	80,00	13.852,61							17.315,76
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							20,00	1.091,48	80,00	4.365,90							5.457,38
12	CLIMATIZAÇÃO							20,00	140,28	80,00	561,12							701,40
TOT. (%)		13,92		14,95		18,09		21,78		17,39		13,87						100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		37.393,85		40.151,84		48.603,55		58.495,97		46.717,71		37.252,48						268.615,40
TOT. (R\$)		37.393,85		40.151,84		48.603,55		58.495,97		46.717,71		37.252,48						268.615,40

Responsável técnico				Data			
pelos ítems:	preencher			2018-11-22			
	preencher	preencher	preencher				