

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor		Município de Cordilheira Alta												
Empreendimento		REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LUDOVICO TOZZO												
Logradouro		RUA ALBERTO MAGIONE												
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.131,70											1.131,70
2.1	QUADRA POLIESPORTIVA - DEMOLIÇÃO	100,00	12.034,22											12.034,22
2.2	VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS, COPA E CIRCULAÇÃO - GINÁSIO INFERIOR - DEMOLIÇÃO	100,00	3.902,12											3.902,12
2.3	ARQUIBANCADAS - DEMOLIÇÃO	100,00	5.290,33											5.290,33
2.4	COZINHA, DEPÓSITO, SALA 01, SALA ANDAR SUPERIOR, CIRCULAÇÃO E ESCADARIA DE ACESSO - DEMOLIÇÃO	100,00	2.592,90											2.592,90
2.5	SALÃO E ESCADA - GINÁSIO SUPERIOR - DEMOLIÇÃO	100,00	7.451,22											7.451,22
2.6	VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E DEPÓSITO - GINÁSIO SUPERIOR - DEMOLIÇÃO	100,00	2.723,34											2.723,34
2.7	SALAS DE AULA 01, 02, 03 E 04 - DEMOLIÇÃO	100,00	388,93											388,93
2.8	EXTERNO - DEMOLIÇÃO	100,00	1.307,04											1.307,04
2.9	LIMPEZA INICIAL	100,00	10.646,79											10.646,79
3.1	QUADRA POLIESPORTIVA	5,00	7.771,26	50,00	77.712,70	45,00	69.941,43							155.425,39
3.2	VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS, COPA E CIRCULAÇÃO - GINÁSIO INFERIOR	100,00	53.937,01											53.937,01
3.3	ARQUIBANCADA	80,00	20.832,08			20,00	5.208,02							26.040,10
3.4	DEPÓSITOS	60,00	10.593,81	10,00	1.765,63	20,00	3.531,27	10,00	1.765,63					17.656,34
3.5	CIRCULAÇÃO GINÁSIO SUPERIOR E ESCADAS	25,00	9.706,98					75,00	29.120,93					38.827,91
3.6	SALAS DE AULA 01, 02, 03 E 04	10,00	2.511,86	25,00	6.279,66	25,00	6.279,66	40,00	10.047,45					25.118,63
3.7	SALAS DE AULA 05, 06, 07 E 08	25,00	45.869,81	50,00	91.739,64	15,00	27.521,89	10,00	18.347,93					183.479,27
3.8	SALA ADM 01 E 02	15,00	3.156,75	80,00	16.836,00			5,00	1.052,25					21.045,00
3.9	VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E DEPÓSITO GINÁSIO SUPERIOR	40,00	21.184,52	60,00	31.776,78									52.961,30
3.10	EXTERNO	25,00	27.602,41	25,00	27.602,41	10,00	11.040,97	40,00	44.163,86					110.409,65
3.11	SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					56,64	5391,494	43,36	4127,38637					9518,88
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO					42,00	113159,90	58,00	156268,44					269428,34
TOT. (%)			24,78		25,09		23,94		26,19					100,00
TOT. (R\$)			250.635,08		253.712,82		242.074,64		264.893,87					1.011.316,41
Responsável técnico: Mireli Pezzini Rocha														Data
CREA-SC: 123037-7														21/10/2019
Engenheira Civil														