CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO UNIFICADO - PROCESSO LICITATÓRIO 97/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: **CAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS**
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**
LOCALIZAÇÃO: **CORDILHEIRA ALTA - SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUT. %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1º		MÊS - 2º		MÊS - 3º	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.	Capeamento asfáltico das Ruas Giusepe Gabriel, Paulo Marconi e Av. Fermino Tozzo	R$187.566,91	71,30%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.	Capeamento asfáltico do acesso ao cemitério municipal	R$25.194,80	9,58%						100,00	100,00
3.	Capeamento asfáltico do acesso a garagem do centro administrativo municipal	R$13.707,88	5,21%						100,00	100,00
4.	Capeamento de estrada municipal entre a EMCA-005 e passagem sobre o Rio Taquaruçu	R$36.614,51	13,92%						100,00	100,00
TOTAL		**R$263.084,10**	**100%**		36%	**36%**	36%	**71%**	29%	**100%**
VALOR DOS SERVIÇOS (SIMPLES) - R$					R$ 93.783,46	**R$ 93.783,46**	R$ 93.783,46	**R$ 187.566,91**	R$ 75.517,19	**R$ 263.084,10**

Data: 08/09/2020

Mireli Pezzini Rocha
Eng. Civil